




"Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku" - Etap II:

Okres realizacji	2005-2010	Koszt inwestycji	 Budżet Miasta	143 991 175	34 795 567
Jednostka realizująca	Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich		 Środki UE		 ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Etap realizacji	w trakcie realizacji, termin zakończenia - 30.06.2010				

Dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej (odc. od ul. Zwierzynieckiej do ul. A. Mickiewicza)

zakończona

Modernizacja ul. Produkcyjnej (odc. od ul. Swobodnej do ul. Gen. St.. Maczka)

zakończona

Modernizacja ul. Antoniuk Fabryczny (odc. od ul. Swobodnej do ul. Antoniukowskiej), ul. Antoniukowskiej oraz ulic: Knyszyńskiej, Owsianej, Głowackiego i Narewskiej

w trakcie realizacji, termin zakończenia - 30.06.2010

Parametry techniczne

nawierzchnia jezdni	<p>ulice Antoniuk Fabryczny-Antoniukowska-Knyszyńska: długość - 1.712,5m, szerokość jezdni - dwie jezdnie, dwa pasy ruchu (2 x 6,50m) z dodatkowymi pasami ruchu po 3m na skrzyżowaniach z ulicami Świętokrzyską i Wierzbową, Narewską i Owsianą, skrzyżowanie ulic Antoniukowska-Świętokrzyska-Wierzbowa: typu wyspa centralna o średnicy 32-33m, ulica Narewska: - długość 209m (asfalt) szerokość - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, ulica Głowackiego: długość 242m (asfalt) szerokość - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu, ulica Owsiana: długość 210m (kostka brukowa) szerokość - jedna jezdnia, dwa pasy ruchu</p>
chodnik	<p>ulice Antoniuk Fabryczny-Antoniukowska-Knyszyńska - obustronny z kostki betonowej ulice Narewska, Głowackiego, Owsiana: obustronny z kostki betonowej</p>
kanalizacja deszczowa	przebudowa
kanalizacja sanitarna	przebudowa - realizacja przez Wodociągi Białostockie Sp. z o.o.
sieć wodociągowa	
oświetlenie	przebudowa
gaz	przebudowa w ul. Narewskiej i Głowackiego
telekomunikacja	przebudowa

Budowa systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz infrastruktury do wprowadzenia biletu elektronicznego

w trakcie realizacji

Zakup autobusów - 48 szt.

w trakcie realizacji